送付先：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿殿

配布先　社長←業務部、営業部、
技術部、品証部、新ビジネス開発室、企画品事業部、商品開発部

工事番号　40659
2025 年　09 月 16 日

作業計画／作業報告書

件名	香港地下鉄非常ハンドル仕様変更	顧客殿確認	作成者
		TOAE 浅野部長(ﾒｰﾙ確認済)	西浦

作業日時	2025/09/12 9:00～17:30	作業場所	TOA エンジニアリング（株）
作業目的	ソフトウェア実機デバッグ	出席者	TOA エンジニアリング 交通システム本部交通システム設計部：浅野部長 ニッシン セキュリティ G：西浦 GL

項目	作業内容		備考
事前準備事項	１．客先との事前打ち合わせ。	□要　■不要	
	打合議事録(事前打ち合わせを行った場合必ず必要)	□持ち込み確認	
	２．工具持ち込みリスト。	□有　■無	
	３．機材持ち込みリスト。(修復部品､機材等)	□有　■無	

作業計画／作業報告

【計画】
・TOA エンジニアリング殿の実機試験系に前回 8/25,26 に出張作業した残作業を行う。

【結果】

項目	状況 8/26（前回）	状況 9/12（今回）	備考
TMS(上位)シミュレータアプリ	完了		
TMS(上位)シミュレータ I/F 基板ソフト	完了		
メンテナンス PC アプリ	完了		
メイン制御基板（DVAU1）			
・TMS 通信処理	完了		
・メンテナンス PC 通信処理	完了		
・手動(MCP)ハンドルリセット処理	一部未実装	完了	リセット操作による MTRPADIF 基板への指令制御確認。
・リモート(TMS)ハンドルリセット処理	完了		
サブ制御基板（DVAU2）			
・編成間通信に MTRPADIF 基板制御パケット追加	完了		MTRPADIF 基板との通信及び実機制御確認。
・ドライコンタクト制御ロジック	確認中	完了	仕様を整理し TOA 殿に承認頂く。
MTRPADIF 基板（TOAE 殿新規作成 I/F 基板）			
・編成間通信受信確認	未	完了	TOAE 殿担当、結合全体動作確認。
・制御出力	未	完了	TOAE 殿担当、結合全体動作確認。

【予定】
・香港の現車への適用試験が未定（年末？）。
以上